Datenblatt Cryostop®

Firma

Ausführungsort

◯ Kontaktdaten s. E-Mail

Anzahl Frierstellen	Position Vertical	Position Horizontal	Rohr Ø in cm
	◯	◯	
	◯	◯	
	◯	◯	

Falls mehrere Rohrleitungen nacheinander eingefroren werden sollen oder die Maßnahmen sich über mehrere Tage erstrecken, beschreiben Sie bitte das Vorgehen und die erforderlichen Schließzeiten separat.

Medium

Temperatur °C
an der Frierstelle

Druck (bar)

◯ Alle Leitungen gleichzeitig frieren ◯ Leitungen nacheinander frieren ◯ Alle Freierstellen in einem Bereich ◯ Verschiedene Bereiche

☐ **Es wird bestätigt, dass die Leitung (en) im Frostbereich frei von Durchfluss, belüftet, isoliert und unbeschädigt ist (sind)**

Art der Arbeit: Schrauben

Vorhaltezeit Verschlüsse: ____ in h

Bei mehreren Leitungen nacheinander je Verschluss

Erläuterung des Ablaufes:

Rohrleitungsmaterial

Länge Rohr Manschette (cm)

☐ Um die Leitung herum ist min 15 cm Platz ,- ansonsten Skizze als Querschnitt mit Maßen

◯ Das System ist außer Betrieb. ☐ Kein Fluss im Frierbereich

◯ Ein angernzendes System bleibt in Betrieb? Dan benötigen wir weitere Informationen:

Anbindung an die Hauptleitung: ◯ 3 Uhr ◯ 6 Uhr ◯ 12 Uhr

Größe Hauptleitung in (cm) oder DN

Temperatur °C

Abstand Hauptleitung Fierstelle in m

Örtlichkeit: Halle

Belüftung: Natuerliche Lueftung

Arbeitshöhe in m _____ Ab 3 m Arbeitshöhe ist ein Gerüst oder Hubwagen zu stellen

☐ Fahrzeug (3.5 t) kann bis auf 10 m an die Frierstelle fahren bzw. parken

☐ Stickstoffbehälter (300kg) können auf Rollen bis auf 10 m an die Frierstelle ohne Hindernisse gerollt werden.

Kommt keine Position in Frage müssen wir die Situation individuell bewerten

Wunschtermin (KW/Datum)

Anhand der von Ihnen bereitgestellten Informationen prüfen wir die technische Machbarkeit. Diese Informationen werden Bestandteil eines jeden nachfolgenden Vertrags zur Durchführung der Rohreinfrierungsarbeiten und sind somit rechtsverbindlich. Mit dem Absenden des Datenblatts bestätigen Sie, dass Sie die Voraussetzungen für das CyroStop©-Verfahren erhalten und zur Kenntnis genommen haben.